

## Ведомость потребности в рабочих кадрах

Начальная дата проекта: 26.09.2011

Продолжительность в раб.днях: 74

Конечная дата проекта: 10.01.2012

№ п/п	Наименование процесса	Трудоёмкость, чел.-ч.	Длит., час	Длит., дней	Дата начала работ	Дата окончания работ	Среднее кол-во, чел.	сентябрь 2011 года	октябрь 2011 года	ноябрь 2011 года	декабрь 2011 года	январь 2012 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Проезды</b>		<b>16,00</b>	<b>2,00</b>	<b>26.09.2011</b>	<b>28.09.2011</b>						
	Затраты труда рабочих-строителей	7,65					1	1				
	Затраты труда машинистов	14,62					1	1				
<b>2</b>	<b>Цех №1</b>		<b>248,00</b>	<b>31,00</b>	<b>27.09.2011</b>	<b>10.11.2011</b>						
	Затраты труда рабочих-строителей	47972,05					194	194	194	194		
	Затраты труда машинистов	4651,55					19	19	19	19		
	Ведущий инженер	1086,98					5	5	5	5		
	Главный технолог	240,33					1	1	1	1		
	Инженер, категория I	2398,78					10	10	10	10		
	Инженер, категория II	1199,64					5	5	5	5		
	Инженер, категория III	297,23					2	2	2	2		
<b>3</b>	<b>Цех №2</b>		<b>144,00</b>	<b>18,00</b>	<b>10.10.2011</b>	<b>03.11.2011</b>						
	Затраты труда рабочих-строителей	7083,30					50		50	50		
	Затраты труда машинистов	2002,74					14		14	14		
	Ведущий инженер	1,90					1		1	1		
	Инженер, категория I	4,00					1		1	1		
	Инженер, категория II	329,43					3		3	3		
	Инженер, категория III	4,00					1		1	1		
	Рабочий, разряд 6	1,90					1		1	1		
	Техник, категория I	4,70					1		1	1		
	Инженер по наладке и испытаниям, категория I	584,90					5		5	5		
	Техник по наладке и испытаниям, категория II	174,10					2		2	2		
	Инженер по наладке и испытаниям, категория II	504,50					4		4	4		
	Рабочий, разряд 4	560,57					4		4	4		

<b>4</b>	<b>Сети связи</b>		<b>88,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11.11.2011</b>	<b>28.11.2011</b>					
	Затраты труда рабочих-строителей	902,72					11			11	
	Затраты труда машинистов	178,94					3			3	
<b>5</b>	<b>Инженерные сети</b>		<b>256,00</b>	<b>32,00</b>	<b>05.10.2011</b>	<b>21.11.2011</b>					
	Затраты труда рабочих-строителей	2704,06					11		11	11	
	Затраты труда машинистов	281,50					2		2	2	
<b>6</b>	<b>Склад готовой продукции</b>		<b>192,00</b>	<b>24,00</b>	<b>10.11.2011</b>	<b>15.12.2011</b>					
	Затраты труда рабочих-строителей	27366,25					143			143	143
	Затраты труда машинистов	2026,43					11			11	11
	Затраты труда рабочих монтажников	600,50					4			4	4
<b>7</b>	<b>Благоустройство</b>		<b>64,00</b>	<b>8,00</b>	<b>29.12.2011</b>	<b>10.01.2012</b>					
	Затраты труда рабочих-строителей	6218,70					98			98	98
	Затраты труда машинистов	933,45					15			15	15
<b>8</b>	<b>Подстанция 110/10 кВ</b>		<b>208,00</b>	<b>26,00</b>	<b>23.11.2011</b>	<b>30.12.2011</b>					
	Затраты труда рабочих-строителей	1805,71					9			9	9
	Затраты труда машинистов	147,95					1			1	1